

Entreprise

Adresse :

Tél. :

Mail :

Site internet :

logo
entreprise

FICHE D'AUTOCONTRÔLE

ITI-DOUBLAGE

INFORMATIONS CHANTIER

Client

Réf. devis

Adresse

Date début travaux

Date fin travaux

INFORMATIONS INTERVENANTS

Intervenant 1

Intervenant 2

Fait à (lieu) :


Le (date) :

À SAVOIR

Cette fiche d'autocontrôle est destinée aux entreprises et artisans du bâtiment. Elle traite des points à vérifier par le professionnel lors de la mise en œuvre de l'ouvrage considéré pour en assurer une qualité optimale.

Les points d'autocontrôle de la présente fiche n'ont pas vocation à être exhaustifs. Ils relèvent soit de préconisations issues de documents de référence en vigueur, soit de recommandations associées à des bonnes pratiques.

Les points d'autocontrôle faisant l'objet d'une non-conformité mineure ou majeure dans les fiches de contrôles des travaux RGE (dites « grilles d'audit RGE ») sont identifiés par un **RGE**. Néanmoins, la présente fiche n'a pas vocation à se substituer aux « grilles d'audit RGE ».



Le suivi de chantier avec Check Réno
Remplissez et éditez directement vos
fiches d'autocontrôle et PV de réception
via l'application web
<https://www.prorenzo.fr/documents/checkreno>

L'AUTOCONTRÔLE EN 4 ÉTAPES



ETAPE 1  **CONCEPTION / DIMENSIONNEMENT**

- ✓ ✗ ○
1. Une information sur le choix du procédé d'isolation a été faite au client (dépose éventuelle, performance thermique, épaisseur, type d'isolant...) ?
 2. Est-ce que des prédispositions particulières sont nécessaires et ont été discutées avec le client (rénovation globale ou par étape) ?
 3. Le type de mur extérieur a été identifié et a été pris en compte dans la conception de l'isolation ? **RGE**
 4. Le type de revêtement extérieur a été identifié et a été pris en compte dans la conception de l'isolation (migration vapeur d'eau, étanchéité à l'eau...) ?
 5. L'état du support (moisissures, remontées capillaires, infiltrations...) est vérifié ?
 6. L'état structurel de la paroi et sa planéité ont été vérifiés ?
 7. Une ventilation permanente est présente et fonctionne (vérifier la présence d'une VMC ou d'une ventilation naturelle, éventuellement des grilles ou entrées d'air, bouches d'extraction etc.) ?
 8. La pose prévue respecte les règles de mise en oeuvre (densité de fixation, adaptation au support, compatibilité des produits, hauteur d'emploi...) ? **RGE**
 9. Si une lame d'air existe entre la paroi et l'isolant : elle n'est pas ventilée vers l'extérieur (sauf cas particulier) ?
 10. Si un niveau d'étanchéité à l'air est demandé : les points singuliers au niveau de l'ouvrage réalisé sont traités ?
 11. Si l'étanchéité à l'air est réalisée avec un système sous Avis technique : celui-ci est respecté ?
 12. Si les textes de mise en oeuvre imposent la mise en place d'un pare-vapeur : celui-ci est disposé conformément aux textes ? **RGE**
 13. Dans les locaux humides: les matériaux mis en oeuvre respectent les textes de mise en oeuvre (compatibilité avec l'usage / humidité) ? **RGE**
 14. Dans les locaux humides: la protection en pied de cloison est mise en place ?
 15. La parois support, l'isolant et le parement sont conformes au regard des risques en cas d'incendie ?
 16. S'il existe une isolation : son état est vérifié (présence d'eau, tassement, compatibilité, épaisseur...) ?

N°

COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)

... suite page suivante

ETAPE 2 PRÉPARATION DE CHANTIER

- | | ✓ ✗ ○ |
|--|---|
| 17. Les locaux sont accessibles (si travaux simultanés par ex.) ? | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 18. Les locaux sont hors d'eau hors d'air ? | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 19. Vérification du matériel livré (conforme à la commande, quantité, qualité) ? | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 20. Stockage des isolants au sec et à l'abri du soleil ? | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 21. Existence ou mise en place des éléments de sécurité pour le travail en hauteur ? | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

N° **COMMENTAIRES** (mentionner les points concernés)

ETAPE 3 TRAVAUX

- | | ✓ ✗ ○ |
|--|---|
| 22. L'interaction avec les autres lots (électricité, chauffage..) est bien prise en compte ? | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 23. L'isolant est posé bord à bord de façon continue ? | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 24. S'assurer que l'isolant est bien posé sans manquement autour des menuiseries, pénétrations ou autres détails ? | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 25. Les distances de sécurité sont vérifiées par rapport à la classe de température des conduits ? RGE | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 26. La planéité de la paroi finie est vérifiée ? | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

N° **COMMENTAIRES** (mentionner les points concernés)

... suite page suivante

ETAPE 4  **RÉCEPTION**

- ✓ ✗ ○
27. Le chantier est replié et nettoyé ?
28. L'isolant posé est conforme au devis ? (nature, épaisseur, caractéristiques) **RGE**
29. Si présence d'un conduit de fumée, les dispositions prises pour le risque incendie sont expliquées au client ? **RGE**
30. L'ouvrage est tel que prévu au devis ? (traitement des joints, rebouchage superficiel, parement sans pulvérulence, ni trou ...) ? **RGE**
31. Les consignes d'usage (fixation, perforation...) sont expliquées au client afin de garantir la bonne utilisation ?

N° **COMMENTAIRES** (mentionner les points concernés)

Accéder gratuitement à l'ensemble des ressources et outils PROFEEL sur www.pronovo.fr

