

Entreprise

Adresse :

Tél. :

Mail :

Site  
internet :

logo  
entreprise

# FICHE D'AUTOCONTRÔLE

## ISOLATION DE LA TOITURE PAR L'EXTÉRIEUR

(Sarking)

### INFORMATIONS CHANTIER

Client

Réf. devis

Adresse

Date début travaux

Date fin travaux

### INFORMATIONS INTERVENANTS

Intervenant 1

Intervenant 2

Fait à (lieu) :

Le (date) :


### À SAVOIR

Cette fiche d'autocontrôle est destinée aux entreprises et artisans du bâtiment. Elle traite des points à vérifier par le professionnel lors de la mise en œuvre de l'ouvrage considéré pour en assurer une qualité optimale.

Les points d'autocontrôle de la présente fiche n'ont pas vocation à être exhaustifs. Ils relèvent soit de préconisations issues de documents de référence en vigueur, soit de recommandations associées à des bonnes pratiques.

Les points d'autocontrôle faisant l'objet d'une non-conformité mineure ou majeure dans les fiches de contrôles des travaux RGE (dites « grilles d'audit RGE ») sont identifiés par un **RGE**. Néanmoins, la présente fiche n'a pas vocation à se substituer aux « grilles d'audit RGE ».

### L'AUTOCONTRÔLE EN 4 ÉTAPES



## CHECK'RÉN

Le suivi de chantier avec Check Rén  
Remplissez et éditez directement vos  
fiches d'autocontrôle et PV de réception  
via l'application web  
<https://www.proreno.fr/documents/checkreno>

## ETAPE 1 CONCEPTION / DIMENSIONNEMENT

- |   | ✓ ✗ ○  |
|---|--|
| 1. Les locaux à isoler sont ventilés ?  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. La capacité de la structure pour supporter la charge ajoutée a été évaluée ? <b>RGE</b>  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3. Les conditions d'emploi ont été respectées (climat de plaine, de montagne et zone froide) ? <b>RGE</b>   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4. Le procédé sarking est adapté à la couverture mise en oeuvre ?   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. Les points singuliers sont identifiés par rapport à l'isolation, l'étanchéité à l'air, l'étanchéité à l'eau (rives basses, souches, fenêtre de toit, mitoyenneté...) ?                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6. La nécessité de mettre en place un pare-vapeur est vérifiée, selon les textes de mise en oeuvre ?  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7. La nécessité de mettre en place un écran HPV est vérifiée, selon les textes de mise oeuvre ?   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8. Est-ce que des prédispositions particulières sont nécessaires et ont été discutées avec le client (rénovation globale ou par étape) ?  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 9. Est-ce qu'une information sur le choix du procédé d'isolation a été faite au client (confort d'été, performance thermique et acoustique, épaisseur, biosourcé...) ?                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 10. Dans le cas d'une isolation déjà existante en rampants (ou sarking en complément d'isolation) : la position du pare-vapeur est vérifiée et justifiée par rapport au risque de condensation ? <b>RGE</b> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 11. La paroi plafond ou le parement de finition répondent aux exigences de la réglementation incendie ?   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

N°	COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)
<input type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
<input type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
<input type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>

## ETAPE 2 PRÉPARATION DE CHANTIER

- |   | ✓ ✗ ○  |
|---|--|
| 12. Est-ce que les démarches administratives (Déclaration Préalable...) ont été réalisées par le client ? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 13. Existence ou mise en place des éléments de sécurité pour le travail en hauteur ?                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 14. Vérification du matériel livré ?  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 15. Stockage des isolants à l'abri des intempéries  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

N°	COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)
<input type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>

... suite page suivante

## ETAPE 3 TRAVAUX

- ✓ ✕ ○
16. Si les textes de mise en oeuvre imposent la mise en place d'un pare-vapeur : celui-ci est disposé du côté chaud ? **RGE** ☐ ☐ ☐
17. Si les textes de mise en oeuvre imposent la mise en place d'un écran HPV : celui-ci est disposé du côté extérieur ? **RGE** ☐ ☐ ☐
18. Les distances de sécurité sont respectées au droit de conduits de fumées (pas de matériau combustible) ? ☐ ☐ ☐
19. Les panneaux d'isolant sont posés à joints décalés ? ☐ ☐ ☐
20. Fixation adaptée au support (longueur d'ancrage) ? ☐ ☐ ☐
21. La densité minimale ou l'entraxe maximal des fixations sont respectés ? **RGE** ☐ ☐ ☐
22. Continuité de l'isolation au niveau du faîtage, des noues et arrêtières ? **RGE** ☐ ☐ ☐
23. L'étanchéité à l'air est traitée au niveau des points singuliers ? ☐ ☐ ☐
24. Le calfeutrement (jonction avec les fenêtres de toit, pénétrations...) est effectué ? ☐ ☐ ☐
25. Dans le cas d'une paroi verticale déjà isolée par l'extérieur : la continuité de l'isolation avec le sarking est assurée ? ☐ ☐ ☐
26. La pose respecte les règles de mise en oeuvre (densité de fixation, adaptation au support, compatibilité des produits...) ? ☐ ☐ ☐

N°	COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

## ETAPE 4 RÉCEPTION

- ✓ ✕ ○
27. Le chantier est replié et nettoyé ? ☐ ☐ ☐
28. Les caractéristiques de l'isolant posé sont remises au client ? (nature, épaisseur, résistance thermique) ☐ ☐ ☐
29. La finition éventuelle en sous-face est réalisée telle que prévue dans le devis ? ☐ ☐ ☐
30. Les conditions d'utilisation (pas de percement de la paroi plafond/rampants ou de fixation dans l'isolant) sont expliquées au client ? ☐ ☐ ☐

N°	COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Accéder gratuitement à l'ensemble des ressources et outils PROFEEL sur [www.proreno.fr](http://www.proreno.fr)