

Entreprise

Adresse :

Tél. :

Mail :

Site
internet :

logo
entreprise

FICHE D'AUTOCONTRÔLE FENÊTRE DE TOIT

INFORMATIONS CHANTIER

Client

Réf. devis

Adresse

Date début travaux

Date fin travaux

INFORMATIONS INTERVENANTS

Intervenant 1

Intervenant 2

Fait à (lieu) :

Le (date) :

À SAVOIR

Cette fiche d'autocontrôle est destinée aux entreprises et artisans du bâtiment. Elle traite des points à vérifier par le professionnel lors de la mise en œuvre de l'ouvrage considéré pour en assurer une qualité optimale.

Les points d'autocontrôle de la présente fiche n'ont pas vocation à être exhaustifs. Ils relèvent soit de préconisations issues de documents de référence en vigueur, soit de recommandations associées à des bonnes pratiques.

Les points d'autocontrôle faisant l'objet d'une non-conformité mineure ou majeure dans les fiches de contrôles des travaux RGE (dites « grilles d'audit RGE ») sont identifiés par un **RGE**. Néanmoins, la présente fiche n'a pas vocation à se substituer aux « grilles d'audit RGE ».

L'AUTOCONTRÔLE EN 4 ÉTAPES

1



CONCEPTION
DIMENSIONNEMENT

2



PRÉPARATION
DE CHANTIER

3



TRAVAUX

4



RÉCEPTION



CHECK'RÉN

Le suivi de chantier avec Check Rén
Remplissez et éditez directement vos
fiches d'autocontrôle et PV de réception
via l'application web

<https://www.proreno.fr/documents/checkreno>



ETAPE 1 CONCEPTION / DIMENSIONNEMENT

✓ ✗ ○

1. La fenêtre de toit possède un Sws inférieur ou égal à 0,15 ou est munie d'une protection solaire mobile extérieure (store, volet) ? ☐ ☐ ☐
2. Si nouvelle fenêtre : le positionnement de la fenêtre est conforme au respect des distances réglementaires ? (par rapport aux sorties d'évacuation de produits de combustion) ☐ ☐ ☐
3. Si nouvelle fenêtre (sauf pour les fenêtres de toit à ouverture motorisée) : le positionnement de la fenêtre respecte l'aire d'atteinte ? ☐ ☐ ☐
4. L'habillage intérieur (plaque de plâtre ou préfa) est prévu ? ☐ ☐ ☐
5. Les conditions d'emploi sont vérifiées (pente, type d'ouverture projection/rotation, raccordement à la couverture) ? ☐ ☐ ☐
6. Support vérifié avant la pose (vérification de l'état de la charpente et du chevêtre existant) ? **RGE** ☐ ☐ ☐
7. Les locaux sont ventilés ? ☐ ☐ ☐
8. Si pose en pièce principale, des entrées d'air neuf existent ou sont prévues ? ☐ ☐ ☐

N° **COMMENTAIRES** (mentionner les points concernés)

ETAPE 2 PRÉPARATION DE CHANTIER

✓ ✗ ○

9. Les démarches administratives (Déclaration Préalable...) ont été réalisées par le client ? ☐ ☐ ☐
10. Si nouvelle fenêtre : vérification du matériel livré (conforme à la commande, quantité, qualité) ? **RGE** ☐ ☐ ☐
11. Existence ou mise en place des éléments de sécurité pour le travail en hauteur ? ☐ ☐ ☐
12. Les locaux sont accessibles (si travaux simultanés par ex.) ? ☐ ☐ ☐
13. En présence d'un écran sous toiture : le déflecteur ou le raccordement de l'écran à la fenêtre est réalisé ? ☐ ☐ ☐

N° **COMMENTAIRES** (mentionner les points concernés)

... suite page suivante

ETAPE 3 TRAVAUX

- ✓ ✕ ○
14. Les fenêtres et accessoires (vitrage / dimension / fermetures/ habillage...) sont posés selon les plans prévus ? ☐ ☐ ☐
15. Support vérifié avant la pose (si impossible lors du diagnostic) : vérification de l'état de la charpente et du chevêtre existant ? ☐ ☐ ☐
16. Contrôle du calage du dormant (équerrage) ? ☐ ☐ ☐
17. Les éléments de couverture et de raccordement sont correctement mis en place ? **RGE** ☐ ☐ ☐
18. Reprise de l'isolation autour de la fenêtre de toit si nécessaire ? **RGE** ☐ ☐ ☐
19. L'étanchéité à l'air est traitée au niveau de la périphérie si nécessaire ☐ ☐ ☐
20. Essais de manœuvrabilité des fermetures ou occultations installées réalisés (conditions d'usage normal) ? **RGE** ☐ ☐ ☐
21. Essais fonctionnels des fenêtres installées réalisés (conditions d'usage normal) ? **RGE** ☐ ☐ ☐

N°	COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

ETAPE 4 RÉCEPTION

- ✓ ✕ ○
22. Les produits posés sont conformes au devis ? (menuiserie, occultation, accessoires) ? **RGE** ☐ ☐ ☐
23. La finition autour de la menuiserie est réalisée telle que prévue dans le devis ? ☐ ☐ ☐
24. Dans le cas d'occultation à commande électrique, le raccordement et les réglages sont effectués ? ☐ ☐ ☐
25. La fenêtre s'ouvre et se ferme correctement et les stores ou volets fonctionnent ? **RGE** ☐ ☐ ☐
26. Une fiche d'entretien et les notices d'utilisation sont remises au client ? ☐ ☐ ☐

N°	COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Accéder gratuitement à l'ensemble des ressources et outils PROFEEL sur www.proreno.fr